

Mese:

Verifica mensile

		OK	KO	NOTE
1	Verifica completezza cassetta di Primo Soccorso (presenza e scadenza prodotti) <i>(Su alcuni prodotti la data di scadenza è segnalata con il simbolo della clessidra)</i>			
2	Verifica di funzionalità pulsanti d'emergenza <i>(in presenza della ditta di manutenzione)</i>			
3	Colonnina aria: corretto funzionamento manometro, assenza perdite, stato di conservazione della tubazione			
4	Controllo verifica biennale sulle attrezzature di rilevanza metrica (erogatori). <i>Un mese prima della scadenza presente sul Bollino Verde è necessario avvisare Rproject (supportoq@rcproject.it)</i>			
5	Verifica visiva del livello idrostatico delle vasche del disoleatore. <i>(in caso di superamento livello aprire chiamata sul portale della manutenzione)</i>			
6	Controllo registro recupero vapori			
7	Illuminazione uscita di emergenza, verificare che la segnaletica sia visibile e che la luce si accenda al mancare dell'energia elettrica <i>(se applicabile)</i>			
8	Gruppo elettrogeno: verificare accensione in automatico in caso di assenza di energia elettrica <i>(se presente)</i>			
9	Verifica funzionalità motopompa idranti <i>ove presente con ditta di manutenzione</i>			

LEGENDA

OK = Verifica effettuata con esito positivo

KO = Verifica effettuata con esito negativo. Aprire la chiamata sul portale.

Note = Eventuali altre azioni intraprese